Приложение
к постановлению
Правительства РФ
от 24.11.2005 г. № 698

Кому ООО «Новый Город»
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц),
660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

RU- 24308000
№ 01/7021-92 Дата 24.12.2012

1. Администрация г. Красноярска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, ~~реконструированного,~~
(ненужное зачеркнуть)
~~отремонтированного~~ объекта капитального строительства: жилого дома №5, инженерного
(наименование объекта
обеспечения, на территории 2-го градостроительного комплекса микрорайона 6А Северного жилого района в г. Красноярске
капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая -
(адрес объекта капитального строительства
ул. Урванцева (почтовый адрес: ул. Урванцева, д.17)
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единицы измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем -всего	куб. м.	-	22757
В том числе надземной части	куб.м	-	21069
Общая площадь	кв.м	-	6425,7
неж. помещение № 79(офис) неж. помещение № 80 (офис)	кв.м кв.м	- -	52,2 69,8
Количечество зданий	штук	-	1
II. Нежилые объекты Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)			
Количество мест	мест	-	-
Количество посещений	посещений	-	-
Вместимость		-	-
Иные показатели:			
Сооружение- телефонная канализация по адресу: от жилого дома по ул. Урванцева, д.15 до жилого дома по ул. Урванцева, д.17			
Протяженность объекта	м	-	11,70
Материал	ед	-	ОПС-016Т16-02-7,0/0,6
Сооружение – наружная сеть водоснабжения по адресу: от В5 (сущ) до жилого дома			

по ул. Урванцева, д.17			
Протяженность объекта	м	-	52,50
Материал	ед	-	трубы полиэтиленовые d=110, d=75
Сооружение – сеть наружного освещения по адресу: от 2БКТП-1600-10/0,4кВ по ул. Урванцева, 17 «Г» до жилого дома по ул. Урванцева, д.17			
Протяженность	м	-	19,00
Марка кабеля	ед	-	АВБбШв – 5*6
Сооружение – наружная сеть теплоснабжения по адресу: от КРП до жилого дома по ул. Урванцева, д.17			
Протяженность	м	-	29,00
Материал	ед	-	труба стальная d=76*3,5; d=89*4,0
Сооружение – наружная сеть канализации по адресу: от КК до К-3 (сущ) в районе жилого дома по ул. Урванцева, д.17			
Протяженность объекта	м	-	21,5
Материал	ед	-	труба чугунная d=160; d=100
Сооружение – наружная электрическая сеть напряжением 0,4кВ по адресу: от 2БКТП-1600-10/0,4кВ по ул. Урванцева № 17»Г» до жилого дома по ул. Урванцева, д.17			
Протяженность объекта	м	-	42,00
Марка кабеля	ед	-	ААБ2Л-4*185
Сооружение-сеть канализации по адресу: от КК-1 до К-1р.з. (сущ) в районе жилого дома по ул. Урванцева, д. 17			
Протяженность объекта	м		24,5
Материал	ед		Труба чугунная d=160, d=100
III. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	-	4783,0
Количество этажей	штук	-	10
Количество секций	секций	-	2
Количество квартир-всего	штук/кв. м	-	78/4783,0
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв. м	-	-
2-комнатные	штук/кв. м	-	42/2225,0
3-комнатные	штук/кв. м	-	36/2558,0
4-комнатные	штук/кв. м	-	-
более чем 4- комнатные	штук/кв. м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террасс)	кв. м	-	4869,4
Материалы фундаментов		-	ж/б свайный
Материалы стен		-	ж/б крупнопанельные
Материалы перекрытий		-	ж/б сборные плиты
Материалы кровли		-	ж/б совмещенная
IV. Стоимость строительства			
Стоимость строительства объекта всего	тыс. рублей	-	-

Заместитель Главы города-руководитель департамента градостроительства — А. Г. Лапицкий

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата: М.П.